Umsetzungskonzept
„Hydromorphologische Maßnahmen“
nach EG-WRRL für den Flusswasserkörper „Eger bis Einmündung Lehstenbach “ (5_F005)

Anlage 2:

Maßnahmenvorschläge mit Berücksichtigung der Realisierbarkeit / Umsetzungsfahrplan für den FWK

„Eger bis Einmündung Lehstenbach “ (5_F005)

Zielerreichung: voraussichtlich bis 2021

Beginn der Maßnahme	Fkm		Gewässer-abschnitt		BY-Maßnahme		Ausbau = A Unterhaltung = U	Träger	Baukosten in T € (ohne Planung)	Baukosten in T € (Freistaat Bayern)	Bemerkungen
	von	bis	von	bis	BY-Code	Bezeichnung					
Gewässer II											
	34,85				69.5	Sohlrampe umbauen	U	WWA Hof	1.000,00	1.000,00	
	36,1				69.5	Sohlrampe umbauen	U	WWA Hof	500,00	500,00	
	36,1				69.2	Absturz umbauen	U	WWA Hof	2.000,00	2.000,00	
	36,1	36,3			72.4	rechtes Ufer umgestalten	A	WWA Hof	9.800,00	9.800,00	
	36,3	36,8			72.1	Eger zum Mühlkanal umgestalten	A	WWA Hof	56.000,00	56.000,00	
	36,3	36,8			72.2	neues Gewässerbett ca. 400 m herstellen	A	WWA Hof	134.700,00	134.700,00	
	36,3	36,8			85.3	Gewässerbett entlanden	A	WWA Hof	18.000,00	18.000,00	
	37,9				69.5	Sohlrampe umbauen	U	WWA Hof	1.000,00	1.000,00	
	38,1	38,2			72.4	linkes Ufer umgestalten	A	WWA Hof	17.200,00	17.200,00	
	39,2	39,8			72.4	linkes Ufer umgestalten	A/U	WWA Hof	76.200,00	76.200,00	
	41,5	41,7			72.4	rechtes Ufer umgestalten	A	WWA Hof	11.600,00	11.600,00	
	44,9				69.5	Wehrdurchgängigkeit verbessern	A	WWA Hof	8.000,00	8.000,00	
	45,1								2.000,00	2.000,00	
Gewässer III											
			466		69.3	Wehr umbauen	A	Betreiber	5.000,00		
			471	471	69.2	Absturz durch Rampe ersetzen	U	Gemeinde	500,00		
			472	472	69.3	Wehr umbauen, Durchgängigkeit wiederherstellen	A	Betreiber	10.000,00		
			474	474	69.3	Wehr umbauen, Durchgängigkeit wiederherstellen	U	Gemeinde	1.000,00		
			479	484	72.4	Monotone Ufer umgestalten	A	Gemeinde	24.500,00		
			483		69.2	Absturz umbauen	U	Gemeinde	500,00		
			490	491	72.4	Monotone Ufer umgestalten	A	Gemeinde	5.500,00		
			487		69.2	Absturz durch Rampe ersetzen	U	Gemeinde	1.500,00		
			494	517	61.1	Fichtenbestand entfernen und durch standortgerechte Bepflanzung ersetzen	U	Gemeinde	35.000,00		
			505		69.5	Stauschwelle entfernen	U	Gemeinde	500,00		
Realisierung unwahrsc											