Umsetzungskonzept
„Hydromorphologische Maßnahmen“
nach EG-WRRL für den Flusswasserkörper „Eger von Einmündung Lehstenbach bis unterhalb Lausenbach“ (5_F007)

Anlage 2:

Maßnahmenvorschläge mit Berücksichtigung der Realisierbarkeit / Umsetzungsfahrplan für den FWK

„Eger von Einmündung Lehstenbach bis unterhalb Lausenbach“ (5_F007)

Zielerreichung: voraussichtlich bis 2021

Beginn der Maßnahme	Fkm		Gewässer-abschnitt		BY-Maßnahme		Ausbau = A Unterhaltung = U	Träger	Baukosten in T € (ohne Planung und Grunderwerb)	Baukosten in T € (Freistaat Bayern)	Bemerkungen
	von	bis	von	bis	BY-Code	Bezeichnung					
	13,5	14,4	135	144	72.1	Ufer- und Gewässerbett umgestalten	A	WWA Hof	100.900,00	100.900,00	
	13,7	13,7	137	137	77.2	Neubau Sedimentbecken FlNr 240	A	WWA Hof	17.000,00	17.000,00	
	15,3	15,6	153	156	72.4	Rechtes Ufer punktuell abflachen/ umgestalten	A	WWA Hof	24.300,00	24.300,00	
	15,8	16,2	158	162	72.1	Ufer- und Gewäserbett umgestalten		WWA Hof	23.000,00	23.000,00	
	16,8	17	168	170	72.1	Gewässerbett/ rechtes Ufer umgestalten	A	WWA Hof	34.000,00	34.000,00	
	17,6	17,9	176	179	72.4	Linkes Ufer umgestalten	A	WWA Hof	22.700,00	22.700,00	
	22,3	22,3	223	223	77.2	Neubau Sedimentbecken FlNr 624	A	WWA Hof	18.000,00	18.000,00	
	22,3	24,2	223	242	85.3	Gewässerbett entschlammen	U	WWA Hof	61.500,00	61.500,00	
	23,9	23,9	239	239	77.1	Neubau Sedimentbecken FlNr 427	A	WWA Hof	29.600,00	29.600,00	
	23,9	23,9	239	239	77.1	Neubau Sedimentbecken FlNr 431	A	WWA Hof	19.000,00	19.000,00	
	24,3	25,1	243	251	72.1	Ufer- und Gewässerbett umgestalten	A	WWA Hof	30.000,00	30.000,00	
	25,3	25,8	253	258	85.3	Entlandung der Seitenarme	U	WWA Hof	5.000,00	5.000,00	
	25,3	25,8	253	257	72.4	Ufer links umgestalten	A	WWA Hof	26.400,00	26.400,00	
	25,3	25,8	256	257	72.2	Gewässerbett anlegen	A	WWA Hof	120.200,00	120.200,00	
	27,4	27,6	274	276	72.4	Ufer links umgestalten	A	WWA Hof	20.300,00	20.300,00	
	28,75	28,75	288	288	61.1	Restwassererhöhung	A	Betreiber "Neumühle"			Wasserkraftnutzung
	28,8	28,8	288	288	69.3	Durchgängigkeit wiederherstellen	A	Betreiber "Neumühle"			Wasserkraftnutzung
Realisierung unwahrscheinlich											